

	À CONSTRUIRE	BLOQUÉ	CONSTRUIT	CONSTRUIT (%)
ABZAC	1 082	42	36	3%
ARVEYRES	1 056	2	260	25%
BAYAS	232	0	217	94%
BONZAC	376	0	278	74%
CADARSAC	139	0	0	0%
CAMPS-SUR-L'ISLE	307	1	306	100%
CHAMADELLE	341	0	0	0%
COUTRAS	5 005	139	3 389	68%
DAIGNAC	244	1	160	66%
DARDENAC	56	0	0	0%
ESPIET	329	0	285	87%
GENISSAC	1 068	33	0	0%
GOURS	291	15	123	42%
GUITRES	1 004	12	525	52%
IZON	3 064	132	578	19%
LAGORCE	793	3	80	10%
LALANDE-DE-POMEROL	400	0	0	0%
LAPOUYADE	273	0	0	0%
LE FIEU	254	1	125	49%
LES BILLAUX	623	0	0	0%
LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES	1 046	46	396	38%
LES PEINTURES	783	0	135	17%
LIBOURNE	22	0	0	0%
MARANSIN	488	110	290	59%
MOULON	482	0	0	0%
NERIGEAN	422	52	166	39%
POMEROL	650	0	0	0%
PORCHERES	466	0	178	38%
PUYNORMAND	187	184	3	2%
SABLONS	580	10	0	0%
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE	343	0	0	0%
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE	371	0	23	6%
SAINT-CIERS-D'ABZAC	589	0	0	0%
SAINT-DENIS-DE-PILE	2 723	119	1 228	45%
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH	1 091	89	676	62%
SAINT-MARTIN-DE-LAYE	260	0	36	14%
SAINT-MARTIN-DU-BOIS	375	0	86	23%
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES	1 462	25	1 151	79%
SAINT-QUENTIN-DE-BARON	1 318	237	512	39%
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND	182	0	177	97%
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE	2 066	81	1 145	55%
SAVIGNAC-DE-L'ISLE	264	0	1	0%
TIZAC-DE-CURTON	157	82	34	41%
TIZAC-DE-LAPOUYADE	230	0	53	23%
VAYRES	2 358	130	1 499	64%

NB :

- Prises à construire : prises prévues par le contrat de délégation de service public
- Prises bloquées : les prises ne peuvent pas être construites pour des raisons administratives
- Prises construites : la fibre optique est installée du central optique (NRO) jusqu'au point de branchement optique (PBO). Les prises bloquées pour causes tiers sont aussi comptées (Exemple : convention avec les syndicats de copropriété non signée, etc...)
- Pourcentage couverture : pourcentage de prises raccordables à la fibre optique